◉산업통상자원부고시 제2022-190호

산업통상자원부 고시 제2016-144(2016.07.29)호, 제2017-151(2017.11.06.)호, 제2019-141 (2019.09.03.)호, 제2020-98(2020.06.24.)호, 제2021-175(2021.10.29.)호에 따라 승인한 중·저준위방사성폐기물처분시설 2단계 건설사업에 대한 전원개발사업실시계획을 「전원개발촉진법」 제5조 제2항 및 동법 시행령 제14조 제4항의 규정에 의거 실시계획 변경 신고를 수리하여 다음과 같이 고시합니다.

2022년 11월 18일

산업통상자원부장관

전원개발사업(중 · 저준위방사성폐기물처분시설 2단계 건설) 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 : 중·저준위방사성폐기물처분시설 2단계 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국원자력환경공단 이사장 차 성 수
경상북도 경주시 충효천길 19(서악동)

3. 사업의 목적

○ 중·저준위방사성폐기물 처분시설을 적기에 건설하여 방사성폐기물을 안전하고 친환경적으로 관리하기 위함

4. 사업개요

가. 시설규모 : 12.5만 드럼(부지정지 25만 드럼 규모)

나. 처분방식 : 표층처분

다. 주요설비 : 처분고, 지하 점검로, 이동형크레인, 통제건물 등

5. 사업의 변경내용

가. 사업시행 기간 변경

변 경 전	변 경 후	비 고
2016. 7. ~ 2023. 12. (90개월)	2016. 7. ~ 2024. 12. (102개월)	12개월 연장

나. 변경사유

- 경주지진 이후 추가 안전성 확인 등을 위한 건설·운영허가 심사장기화에 따른 사업일정 변경

다. 기타 변경사항 없음